



www.surfrio.cl

SURFRIO LIMITADA

RUT: 76.096.942-7

(56)452341947 +569 87766162

Valparaíso 01415,

caupolicán, Temuco

ventas@surfrio.cl

Cliente :

Dirección :

Fono :

Validez de la oferta, hasta agotar stock

COTIZACION N° 2306

Suministro e instalación cámara frigorífica de mantención.

Medidas: 2,38x3x2,6 (ancho-largo-alto)



Fecha: Julio a Diciembre 2025

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura mantención : -2 a 5°C programable.
- Medidas exteriores : 2,38 x 3 x 2,6mt. (largo-ancho-alto)
- P. Eléctrica requerida es de 2,2Kw/hr 12Amp 220V

Nota: Los paneles y equipos se encuentran en stock para entrega inmediata.

Una vez aceptada la cotización son 10 días en la preparación de los materiales y en terreno son 2 a 3 días en la instalación.

Los desechos de basura producto de la instalación son reducidos por el mandante.

EQUIPAMIENTO FRIGORIFICO.

- Unidad condensadora Áspera Francia 1,5HP 220V R507
- Condensador para la capacidad del equipo.
- Presostato alta y baja Danfoss, visor, filtro, válvula solenoide 3/8.
- Botella de líquido, Kit capilares en cobre, válvulas de servicio.
- Evaporador DD-1.4/7 con 1 vent. de 300mm, equipado con resistencia para deshielos. 7mt/2 de área, Vet expansión Emerson. orificio N°1
- Líneas mecánicas de refrigeración en tubería de cobre en 5/8 y 3/8.
- Aislación, soportes, fijaciones, estructuras metálicas para equipo.
- Prueba de presión para descartar fugas.

PANELERÍA

- 34 Mt/2 Panel poliestireno PUR D= 20 Kg/m3 100mm.
- Terminaciones térmicas con inyección de poliuretano.
- Sellado de toda la cámara en silicona blanca.
- Perfilera en ángulos de aluminio 32x32mm para interior y exterior.
- Paneles en acero galvanizado 0,5mm prepintado blanco ambas caras
- Cortinas de Lama de PVC para media temperatura.
- Hojalatería de terminación en acero prepintado blanco.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

- Control digital de temperatura 2 sondas.
- Tablero metálico de 400x300mm de fuerza, control, distribución, rotulado.
- Automáticos y contactores para control y fuerza.
- Selector encendido y apagado.
- 2 equipos de iluminación led estanco 2x19w.
- Líneas de fuerza y control en cordón eléctrico según potencias requeridas.
- Rotulado de tablero para la identificación de componentes eléctricos.

PUERTA FRIGORIFICA

- Tipo Abatir mantención 1000x2000mm.
- Núcleo de poliestireno en 100mm.
- Kit de bisagras y cerrojo de muy buena calidad y durabilidad.
- Marco de aluminio en 100x50mm inyectado en poliuretano, fijaciones en acero inoxidable.
- Burlete y porta burlete, apertura interior.

REQUERIMIENTOS.

- Se necesita de la línea eléctrica de alimentación para las cámaras, según potencias eléctricas ya mencionadas.
- Se necesita de radier afinado y nivelado para la instalación de las cámaras.
- No están diseñadas para trabajar a la intemperie.
- No se considera la terminación de piso como la instalación de cerámicos, baldosas o pinturas..

INSTALACION, PUESTA EN MARCHA, VALOR:

NETO : \$ 4.600.000.-

19% IVA : \$ 874.000.-

TOTAL : \$ 5.474.000.-

- Instalación y equipos tienen una garantía de 12 meses.
- Iluminación 3 meses.
- Oferta dentro de la región de la Araucanía, para otras regiones se agregara costos de traslado y hospedaje.

FORMA DE PAGO

- 40% de anticipo para iniciar fabricación de Cámara.
- 60% final contra entrega, previa recepción conforme. A través webpay , puede pagar con tarjetas de debito y crédito.