

# COTIZACION N° 2308

Suministro e instalación cámara  
frigorífica de congelados  
3x3x2,6Mt (largo-ancho-alto)



Fecha Julio a Diciembre 2025

## CARACTERÍSTICAS

- Temperatura congelado : -18 a -20°C programable.
- Medidas exteriores : 3 x 3 x 2,6mt. (largo-ancho-alto)
- P. Eléctrica requerida es de 2,8Kw/hr 12Amp 220V 0 380V 4Amp

**Nota:** Los paneles y equipos se encuentran en stock para entrega inmediata.

Una vez aceptada la cotización son 10 días en la preparación de los materiales y en terreno son 2 a 3 días en la instalación.

Los desechos de basura producto de la instalación son reducidos por el mandante.

## EQUIPAMIENTO FRIGORIFICO.

Unidad condensadora silenciosa Copeland Scroll 2hp 220V R507

Condensadores para la capacidad requerida.

Presostato alta y baja, visor de líquido, filtro secador, solenoide 3/8 Danfoss.

Sep. de aceite, acumulador de succión, recibidor de líquido.

Evaporador DD2,5/15 2 Vent. 300mm, resistencias para deshielo.

Válvulas de expansión Emerson para R507.

Válvulas de servicio, conjunto capilares en PVC.

Líneas de refrigeración en cañería de cobre 7/8 y 3/8, aislación.

Soportes, fijaciones, prueba de presión para descartar fugas de refrigerante.

## PANELERÍA

- 49,5 Mt/2 Panel poliuretano PUR D= 40 Kg/m3 100mm.
- Terminaciones térmicas con inyección de poliuretano.
- Sellado de toda la cámara en silicona blanca.
- Perfilería en ángulos de aluminio 32x32mm para interior y exterior.
- Paneles en acero galvanizado 0,5mm prepintado blanco ambas caras
- Cortinas de Lama de PVC para Baja temperatura.
- Hojalatería de terminación en acero prepintado blanco.
- Piso de panel en 100mm PUR y placa de aluminio diamantado en 2mm

## INSTALACION, PUESTA EN MARCHA, VALOR:

NETO : \$ 6.000.000.-  
19% IVA : \$ 1.140.000.-  
TOTAL : \$ 7.140.000.-

- Instalación y equipos tienen una garantía de 12 meses.
- Iluminación 3 meses.
- Oferta dentro de la región de la Araucanía, para otras regiones se agregara costos de traslado y hospedaje.

## EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

- Control digital de temperatura 2 sondas.
- Tablero metálico de 400x300mm de fuerza, control, distribución, rotulado.
- Automáticos y contactores para control y fuerza.
- Selector encendido y apagado.
- 2 equipos de iluminación led estanco 2x19w.
- Líneas de fuerza y control en cordón eléctrico según potencias requeridas.
- Rotulado de tablero para la identificación de componentes eléctricos.

## PUERTA FIGORIFICA

- Tipo Abatir congelado 900x2000mm.
- Núcleo de poliuretano en 100mm.
- Kit de bisagras y cerrojo de muy buena calidad y durabilidad.
- Marco de aluminio en 100x50mm inyectado en poliuretano, fijaciones en acero inoxidable.
- Burlete y porta burlete, apertura interior.
- resistencia perimetral en marco de la puerta de 50W x mt.

## REQUERIMIENTOS.

- Se necesita de la línea eléctrica de alimentación para las cámaras, según potencias eléctricas ya mencionadas.
- Se necesita de radier afinado y nivelado para la instalación de las cámaras.
- No están diseñadas para trabajar a la intemperie.

## FORMA DE PAGO

- 40% de anticipo para iniciar fabricación de Cámara.
- 60% final contra entrega, previa recepción conforme. A través webpay, puede pagar con tarjetas de debito y crédito.